



**Kloster Karree®**

# Barock-Flügel Am Klostergarten

Stand der Bauarbeiten

10.2020



Erfreuliche Nachrichten im Oktober: Die Mustergauben wurden fertiggestellt und das Gerüst zurückgebaut. Der Denkmalschutz hat der Ausführung in dieser Art zugestimmt.



Zugestimmt wurde ebenfalls der Anbringung von Wärmedämmputz. Hier sehen Sie eine Musterfläche.



Die Gewölbestructuren sind komplett freigelegt. Der Zustand wird durch die Tragwerksplaner untersucht.



Die freigelegten Holzbalkendecken werden für die sichere Begehbarkeit bei den anstehenden Arbeiten mit Holzplatten ausgelegt.



Am östlichen Ende der Baugrube der Tiefgarage wurde die Bewehrung der Bodenplatte weitgehend fertiggestellt.



Hier sehen Sie den Mittelteil der Baugrube. Wenn die obere Bewehrungslage fertig ist, kann ein Teil der Bodenplatte betoniert werden.



Die Platte liegt an der Westseite auf zusätzlichen Bohrpfählen auf. An der herausragenden Bewehrung sind die Pfahlköpfe erkennbar.



Sobald die Bodenplatte betoniert und fest ist, wird sie von den Bohrpfählen getragen. Die Keller werden in der Zwischenzeit zusätzlich durch eine Holzaussteifung unterstützt.



Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Parsifalstraße 66 | 90461 Nürnberg

Tel.: +49 911 93 57 6-0

[info@terraplan.de](mailto:info@terraplan.de) | [www.terraplan.de](http://www.terraplan.de)